

装修工程变更确认单

变更单编号：AJHX-BG-20260616-001

原合同项目	主卫生间防水翻新（合同金额 6,800.00）
变更提出日期	2026年6月16日
变更原因	拆除墙砖后发现淋浴区两面墙存在较大面积空鼓和局部粉化，原报价中的常规基层修补无法满足防水施工要求。
增加项目	铲除空鼓层、界面处理、聚合物修补砂浆找平，预计施工面积约6 。
增加费用	人民币陆佰元整（ 600.00），包工包料。
工期影响	增加1个工作日，预计完工日期由2026年6月22日顺延至2026年6月23日。
变更后总价	人民币柒仟肆佰元整（ 7,400.00）
付款说明	本次增项费用并入尾款，最终验收合格后支付。

确认说明

甲方确认已查看现场照片，并同意在上述费用和工期范围内实施。乙方不得再以同一基层问题重复收费。

甲方确认：林晓雯（微信确认后补签）

乙方确认：周工 / 杭州安居焕新装饰工程有限公司（测试章）

确认日期：2026年6月16日